

**ПАСПОРТ**  
**Общественное здание**  
**1. Информация об объекте**

Наименование МБОУ СОШ № 8

Тип объекта Учреждения среднего общего образования (школы)

Место нахождения (адрес) Курганинский р-н ст-ца. Воздвиженская Садовая 15

Форма собственности объекта

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон:

Количество этажей здания, этаж расположения объекта

Комментарий: Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 10.03.2022)

Плановая дата обследования: **08.2022**

Фактическая дата обследования: **17.08.2022**

Организация:

Должность лица:

ФИО:

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Участки и территории</b>				
<b>Вход на территорию</b>				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки 20 см и более	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
<b>Автостоянка</b>				
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5% (но не менее 1)	Не соответствует	п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2020
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	Соответствует	п. 5.2.2 СП 59.13330.2020
Обозначение места дорожной разметкой	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Обозначение места дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

т.п.) на высоте не менее 1,5 м				
Съезд/заезд с тротуара на парковку с уклоном	К	не более 50 ‰	Соответствует	п. 5.1.8 СП 59.13330.2020
<b>Путь к входу в здание</b>				
Указатели направления движения	К	наличие	Отсутствие	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Продольный уклон пути движения	К	не более 50 ‰	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
<b>Вход</b>				
<b>Лестница на входе наружная</b>				
Поручни на высоте 90 см	О, С	90 см.	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020

Тактильно-контрастные наземные указатели перед лест-ницай	С	наличие	Наличие	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>				
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15,0 м.	Не соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	Не соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	Не соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	Не соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Уклон пандуса	К	не более 80 ‰	Отсутствие	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Отсутствие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Отсутствие	п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Отсутствие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Отсутствие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Отсутствие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Отсутствие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020

Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема до 3,0 м.)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
<b>Входная площадка</b>				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Не соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
<b>Дверь входная наружная</b>				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
<b>Тамбур (глубина x ширина)</b>				
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 2,45 x 1,6 м	Соответствует	п. 6.1.8 СП 59.13330.2020
<b>Дверь входная внутренняя</b>				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020

Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Зона оказания услуги				
<b>Обслуживание в кабинете</b>				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020

Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5 % (но не менее 1)	Не соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	Соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер кабины (ширина x глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	Не соответствует	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Отсутствие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Отсутствие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020

до 1,6 м с дублирование рельефными знаками				
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	-	+	+	+
Вход	-	-	-	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#
Зона оказания услуги	-	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	-
Средства информации	-	-	-	-

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	X*	X	X	X	X

**\*Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведению капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 10.03.2022)**



## 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Обеспечить на автостоянке количество мест для транспорта инвалидов на кресло-коляске размером 6,0 x 3,6 м (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 10.03.2022))
	На пути к входу в здание установить указатели направления движения (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 10.03.2022))
Вход	На лестнице на входе наружной установить непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 10.03.2022))
	На лестнице на входе наружной установить центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе наружной 4,0 м и более) (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 10.03.2022))
	На лестнице на входе наружной обеспечить горизонтальные завершения поручней вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающим за границы лестничных маршей на 30 см (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 10.03.2022))
	На лестнице на входе наружной предусмотреть непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 10.03.2022))

	Длину марша пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, предусмотреть не более 15 м при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно) (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 10.03.2022))
	Длину марша пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, предусмотреть не более 12 м при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно) (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 10.03.2022))
	Длину марша пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, предусмотреть не более 9 м при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно) (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 10.03.2022))
	Длину марша пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, предусмотреть не более 6 м при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно) (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 10.03.2022))
	Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, оборудовать с уклоном не более 80‰ (8%) (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 10.03.2022))
	Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, оборудовать свободной зоной в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5x1,5 м (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 10.03.2022))
	Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, оборудовать бортиками по

	<p>продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 10.03.2022))</p>
	<p>Установить непрерывные по всей длине поручни вдоль обеих сторон марша пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 10.03.2022))</p>
	<p>Поручни пандуса, дублирующий наружную лестницу на входе, установить вдоль обеих сторон на высоте 0,7 м (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 10.03.2022))</p>
	<p>Поручни пандуса, дублирующий наружную лестницу на входе, установить вдоль обеих сторон на высоте 0,9 м (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 10.03.2022))</p>
	<p>Расстояние между поручнями пандуса, дублирующий наружную лестницу на входе, установить на расстоянии 0,9-1,0 м (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 10.03.2022))</p>
	<p>При наличии пандуса предусмотреть входную площадку на входе в здание не менее 2,2x2,2 м (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 10.03.2022))</p>
	<p>На входной площадке предусмотреть ширину проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 10.03.2022))</p>
	<p>На входной площадке обустроить высоту порога двери не более 1,4 м (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с</p>

	<p>ВОИ от 10.03.2022))</p> <p>Обустроить входную дверь (внутреннюю) с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м. (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 10.03.2022))</p> <p>Устранить порог внутренней входной двери, превышающий 1,4 см. (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 10.03.2022))</p>
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м. (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 10.03.2022))
Санитарно-гигиеническое помещение	Оборудовать 5% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 10.03.2022))
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 / 2,2 м (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 10.03.2022))
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м. (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 10.03.2022))
	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,8 м.; (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения

	капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 10.03.2022))
	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м. (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 10.03.2022))
	Установить опорные поручни, штанги (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 10.03.2022))
	Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 10.03.2022))
Средства информации	Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 10.03.2022))
	Установить Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 10.03.2022))

« 17 » августа 20 22 г.

Дата составления Паспорта

Специалист 1 категории

Должность лица, составившего Паспорт



подпись

П.Н. Стрельцова

Ф.И.О.